

Informe de Comisión

**Número de
comisión**

19755

Fecha

20/02/2016

Nombre	Expediente
ANDREU BURGUETE ANGELICA	99716
Adscripción	Número de área
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento	152300
Gerencia Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes	

Puesto	GERENTE
---------------	---------

Lugar	Oaxaca de Juarez, Oaxaca
--------------	--------------------------

Periodo	Partida: 17/02/2016 Regreso: 17/02/2016
----------------	---

Objeto de la Comisión	Recorrido de Obra del Proyecto Mitla-Entronque Tehuantepec II
------------------------------	---

Actividades Realizadas y Resultados

Actividad

1. Recorrido de las obras de construcción de la carretera Mitla - Entronque Tehuantepec II en Oaxaca.
2. Reunión de trabajo en obra con el Ingeniero Independiente (Triada) y la Concesionaria (Autovía Mitla-Tehuantepec S.A. de C.V.)


Resultado

1. **Recorrido de Obra:** Derivado de la preocupación del Ingeniero Independiente, de las diversas problemáticas que se han presentado para la continuidad de construcción de la obra y la disminución de fuerza de trabajo de manera considerable por parte de la Concesionaria, se realizó un recorrido de obra, donde se logró observar lo siguiente:


- Se tiene un avance físico del 43.42% con respecto al programado del 65.48%, del cual se considera un atraso del 22.06%.
- Existe problemática social en diversos tramos de la obra lo que impide el acceso a la maquinaria y equipo de trabajo mayor.
- Debido a Fenómenos Meteorológicos ha ocasionado atrasos en las obras.
- Derecho de vía: Los pobladores no permiten el cercado de DDVA, una vez que no se inicie los trabajos de construcción de su escuela y albergue; además falta de entrega de los Tramos 1 y 3 por parte de la SCT por lo que no hay acceso total a dichos tramos.
- Derivado de los trabajos de construcción en cortes se han presentado una serie de Caídos de los cuales pueden alterar el desarrollo de las actividades subsecuentes de construcción.

2. **De la reunión de trabajo en obra se mencionó y determinó lo siguiente:**

- Trámites de Permisos de Estructuras ante CONAGUA: de un total de 66 estructuras, se encuentran 17 en revisión ante CONAGUA, se manifestó de manera económica por la Concesionaria que se ingresaron 8 estructuras mas ante la dependencia; se cuenta con la autorización del Puente 20 y el Viaducto 1 el Magueyal.
- Bancos de tiro y préstamo: de un total de 68 bancos de tiro y 9 bancos de préstamo aperturados a lo largo del Tramo 2 y derivado de la obtención del Resolutivo de Impacto Ambiental (RIA) y del IEEDS ya se cuenta con la Autorización de 47 bancos de tiro y 4 de préstamo.
- INAH: Se observó gran avance a los trabajo del INAH, derivado de los acuerdos e información proporcionada por la Concesionaria, se determinó la asignación de recursos al personal del INAH para la realización de trabajo de rescate, salvamento y exploración arqueológica en la zona de Lachixila.
- Solicitudes Sociales: se trató el tema de las solicitudes sociales, de lo cual se solicitó atender a la brevedad dichas peticiones en lo que compete a cada una de las partes, para evitar que sigan limitando el avance físico y financiero del Proyecto. que para corregir la tendencia a la baja que se tiene en la obra, es necesario que la Concesionaria invierta los recursos económicos requeridos para considerar los frentes de trabajo
- Acta de Inspección PROFEPA: Se le solicitó a la Concesionaria continuar con el seguimiento al Programa de Acción Ambiental, así como tener acercamiento con dicha dependencia para tratar de agilizar la entrega del dictámen y subsanar los impactos que deriven del mismo lo antes posible.
- Se solicitó a cada una de las partes para llegar acuerdos conjuntos para la resolución de controversias con el fin de agilizar cada uno de los procesos y gestiones pendientes y evitar lo mayormente posible la reprogramación de las obras.


Angélica Andreu Burguete
Funcionario Comisionado

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Guadalajara, Jalisco		
Periodo	Partida: 23/02/2016 Regreso: 23/02/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico del Proyecto "Tren Ligero de Guadalajara"		
Actividades Realizadas y Resultados			
<p>1. Propuesta y en su caso aprobación del Orden del día.</p> <p>2. Propuesta y en su caso aprobación del Acta de la reunión anterior.</p> <p>3. Avances de los componentes de Obra Pública del Convenio de Apoyo Financiero.</p> <p>4. Informe de avances de los componentes del Equipo de Transporte, Sistemas de Señalización y Control, Y Sistema de Recaudo del Convenio de Apoyo Financiero.</p> <p>Respecto al punto 1, El Director Jurídico de SITEUR, puso a consideración de los miembros el orden del día, lo cual fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes.</p> <p>Respecto al punto 2, El Director Jurídico de SITEUR, puso a consideración de los miembros el contenido del Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria, misma que se encuentra firmada por los miembros presentes.</p> <p>Respecto al punto 3, El Ingeniero Erik Sereno Tralbaldo proyectó los avances de la obra en forma global, tanto físico como financiero; homologando a su vez todos los componentes en un calendario global. El Ingeniero Raúl Castillo proyectó los informes respecto a los avances y observaciones de las obras de la Ampliación 1Km al Norte en sus diferentes rubros, así como por la supervisión externa en la Ampliación y Remodelación del Túnel y Superficie de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, y avances financieros de la obra ejecutada y estado de las estimaciones.</p> <p>Respecto al punto 4, El Director Jurídico comentó que referente al componente de los trenes, ya se pagó el anticipo a la empresa Bombardier Transportation México S.A de C.V., estando en espera de suscribir el contrato de crédito con Banobras.</p>			




Angélica Andreu Burguete
Funcionario Comisionado

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Tijuana, Baja California.		
Periodo	Partida: 28/02/2016 Regreso: 29/02/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico del Proyecto BRT Tijuana		
Actividades Realizadas y Resultados			
<p>1. Presentación y firma del Acta de Comité Técnico correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria celebrada el 25 de enero de 2016.</p> <p>2. Seguimiento de Acuerdos.</p> <p>3. Informe que presentan la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana y las empresas de Supervisión, respecto al avance físico y financiero del Proyecto.</p> <p>4. Informe del Fiduciario.</p> <p>Respecto al punto 1, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Ocho Inciso H) del fideicomiso 2202 "BRT Tijuana" los miembros del Comité Técnico aprueban e instruyen a la Secretaría de Actas a formalizar dicho documento.</p> <p>Respecto al punto 2, el Comité Técnico se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Actas, en el cual se describe el seguimiento y estado que guarda cada uno de los acuerdos adoptados por el Órgano Colegiado, reportándose cumplidos los identificados con los números SO.IX.01, SO.IX.02, SO.IX.03, SO.IX.04, SO.IX.06, SO.IX.07, SO.IX.08, SO.IX.09, SO.IX.10, SO.IX.11, SO.IX.12, SO.IX.13, SO.IX.14, SO.IX.15, SO.IX.16, reportándose en proceso el Acuerdo identificado con el numeral SO.IX.05.</p> <p>Respecto al punto 3, el Comité Técnico del Fideicomiso 2202 "BRT Tijuana", recibe y se da por enterado.</p> <p>Respecto al punto 4; el Comité Técnico recibe y se da por enterado del informe presentado por el Fiduciario.</p>			


Angélica Andreu Burguete
Funcionario Comisionado

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Torreón, Coahuila		
Periodo	Partida: 03/03/2016 Regreso: 03/03/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico del Proyecto "Libramiento Norte La Laguna"		
Actividades Realizadas y Resultados			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento del saldo del crédito. 2. Informe del flujo de efectivo al mes de Diciembre 2015 y Enero 2016 3. Informe sobre el estado financiero del fideicomiso al mes de Diciembre 2015 y Enero 2016 4. Informe de la empresa operadora al mes de Diciembre 2015 y Enero 2016 5. Informe del ingeniero independiente de la Autopista Durango-Yerbanis y Libramiento Norte de la Laguna al cuarto trimestre de 2015 6. Estados financieros de ACSA al mes de Noviembre 2015 7. Informe de supervisión de la autopista Durango- Yerbanis al mes de Noviembre 2015 8. Informe del auditor operativo al cuarto trimestre del 2015 <p>Desahogando el punto primero, correspondiente al seguimiento del saldo del crédito, los miembros del Comité Técnico dimos por enterados.</p> <p>Desahogando los puntos segundo y tercero , relativos al Informe del flujo de efectivo y estado financiero del fideicomiso respectivamente, los miembros del Comité Técnico dimos por enterados y se tienen por recibido los citados informes.</p> <p>Para el desahogo del punto cuarto, se tiene por presentado el informe de la empresa operadora; El representante de la mencionada, presentó el informe correspondiente al mes de Diciembre 20015 y Enero 2016.</p> <p>Con relacion al punto quinto, relativo al Informe del Ingeniero independiente la Sociedad Civil denominada " Cal Y Mayor y Asociados" S.C., presentó el informe de mérito.</p> <p>Desahogando el punto sexto, correspondiente a los Estados financieros de ACSA, la Concesionaria entrega el informe correspondiente al mes de Noviembre 2015 a los miembros del Comité, mismos que dimos por enterados y recibidos.</p> <p>Con relación al punto séptimo, correspondiente al Informe de supervisión; la Sociedad Civil denominada " Cal Y Mayor y Asociados" S.C., presentó el informe de mérito, al que los miembros del Comité Técnico dimos por enterados y recibidos.</p> <p>Con relación al punto octavo, correspondiente al Informe del auditor operativo; la Sociedad Civil denominada " De la Paz Costemalle- DFK" S.C., presentó el informe de mérito, al que los miembros del Comité Técnico dimos por enterados y recibidos.</p>			



Angélica Andreu Burguete

Funcionario Comisionado

Informe de Comisión

Número de comisión
19986

Fecha
08/03/2016

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Acapulco, Guerrero		
Periodo	Partida: 07/03/2016 Regreso: 07/03/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico del proyecto BRT Acapulco.		

Actividades Realizadas y Resultados

1. Presentación y en su caso aprobación del Acta de Comité Técnico correspondiente a la octava sesión ordinaria.
2. Seguimiento de Acuerdos
3. Informe Ejecutivo de Obra y Supervisión
4. Informe de los elementos del componentes del transporte
5. Informe del Fiduciario.


Respecto al numeral 1, En concordancia con lo establecido en la Cláusula Octava, Inciso H) del contrato del fideicomiso 2200 "BRT Acapulco centro- Cd. Renacimiento" el Comité Técnico aprueba el Acta e instruye a la Secretaria de Actas que proceda a su formalización.

Respecto al numeral 2, el Comité Técnico se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Actas, en el cual se describe el seguimiento y estado que guarda cada uno de los acuerdos adoptados por el Órgano Colegiado, reportándose cumplidos los identificados con los números VII.Ord.01, VII.Ord.02, VII.Ord.03, VII.Ord.04, VII.Ord.05, VII.Ord.06, VII.Ord.07, reportándose en proceso el Acuerdo identificado con el numeral IV.Ord.05.


En seguimiento al numeral 3, en concordancia con la Cláusula Novena, inciso d) del contrato del fideicomiso 2200 "BRT Acapulco", el Comité Técnico toma conocimiento del informe general Ejecutivo de Obra y Supervisión que presenta la empresa MC Consorcio de Ingeniería S.A de C.V.

Respecto al numeral 4, el Comité Técnico toma conocimiento del informe del Componente de transporte que presenta la Coordinación General del Proyecto ACABUS.

En desahogo al numeral 5, el Comité Técnico recibe y se da por enterado del informe presentado por el Fiduciario.


Angélica Andreu Burguete
Funcionario Comisionado

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Oaxaca de Juarez, Oaxaca		
Periodo	Partida: 09/03/2016 Regreso: 10/03/2016		
Objeto de la Comisión	Recorrido de Obra del Proyecto Barranca Larga- Ventanilla		
Actividades Realizadas y Resultados			
<u>Actividad</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Recorrido de las obras de construcción de la autopista Oaxaca Puerto Escondido, tramo Barranca Larga - Ventanilla. 2. Reunión de trabajo en obra con el Ingeniero Independiente (Orva). 			
<u>Resultado</u>			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Derivado de la preocupación del Ingeniero Independiente, de la disminución de fuerza de trabajo de manera considerable por parte de la Concesionaria, se realizó un recorrido de obra, donde se logró observar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - Del tramo abierto de la troncal de la autopista se tienen trabajos de terracerías en un 93%. - De los once puentes que se tiene en la obra, todos están iniciados. - De las tres obras de túneles que tiene el proyecto, que son Túnel Santa Martha, Túnel San Antonio y Túnel San Sebastian, se presentan avances en los portales de extrada y salida y excavación. El Túnel San Sebastian se encuentra inactivo. - Disminución de máquinas y equipo mayor de la Constructora, así como una planta de trituración desmantelada. - Bloqueo en la comunidad San Antonio en el km 162+600 (el bloqueo prevalece desde dic-15). 2. De la reunión de trabajo en obra, se determinó que para corregir la tendencia a la baja que se tiene en la obra, es necesario que la Concesionaria invierta los recursos económicos requeridos para considerar los frentes de trabajo como áreas independientes, es decir, en las estructuras de los 11 puentes iniciados es necesario que cada uno tenga sus recursos propios de maquinaria y personal para lograr el avance requerido, así como la continuación de los 3 túneles, y a que si se trata cada obra como una obra única, podría revertirse la baja productividad, además de realizar esas actividades de obra en dobles o triples turnos. 			



Angélica Andreu Burguete
Funcionario Comisionado

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Tijuana, Baja California.		
Periodo	Partida: 03/04/2016 Regreso: 04/04/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico del Proyecto BRT Tijuana		
Actividades Realizadas y Resultados			
<p>1. Presentación y firma del Acta de Comité Técnico correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria celebrada el 29 de febrero de 2016.</p> <p>2. Seguimiento de Acuerdos.</p> <p>3. Informe que presentan la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana y las empresas de Supervisión, respecto al avance físico y financiero del Proyecto.</p> <p>4. Presentación del contrato de Obra Pública No. DOIUM-2016-FONADIN-LP-002 y solicitud de instrucción de pago.</p> <p>5. Presentación del convenio Modificatorio No. 02 al contrato No. DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-002, autorización de ampliación de monto e instrucción de pago.</p> <p>6. Presentación de cuatro convenios modificatorios a los contratos de obra pública.</p> <p>7. Informe del Fiduciario.</p> <p>Respecto al punto 1, los miembros del Comité Técnico aprueban e instruyen a la Secretaria de Actas a formalizar dicho documento.</p> <p>Respecto al punto 2, el Comité Técnico se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Actas, en el cual se describe el seguimiento y estado que guarda cada uno de los acuerdos adoptados por el Órgano Colegiado, reportándose cumplidos los identificados con los números SO.IX.01,SO.IX.02,SO.IX.03,SO.IX.04,SO.IX.05, no reportándose acuerdos en proceso.</p> <p>Respecto al punto 3, el Comité Técnico del Fideicomiso 2202 "BRT Tijuana", se da por enterado.</p> <p>Respecto al punto 4, el Comité Técnico se da por enterado de que el Ayuntamiento de Tijuana suscribió el contrato de Obra Pública No. DOIUM-2016-FONADIN-LP-002, así mismo se instruye al fiduciario el pago.</p> <p>Respecto al punto 5, el Comité Técnico se da por enterado de que el Ayuntamiento de Tijuana suscribió el convenio modificatorio No. 2 DOIUM-BM-BANOBRAS-2015-LPN-002, así mismo se instruye al Fiduciario el pago.</p> <p>Respecto al punto 6, el Comité Técnico del proyecto autorizó la modificación de los cuatro convenios modificatorios</p> <p>Respecto al punto 7; el Comité Técnico recibe y se da por enterado del informe presentado por el Fiduciario.</p>			


Angélica Andreu Burguete
Funcionario Comisionado

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Monterrey, Nuevo León.		
Periodo	Partida: 13/04/2016 Regreso: 13/04/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico y recorrido del proyecto "Línea 3 del sistema de Transporte Colectivo Metrorrey"		
Actividades Realizadas y Resultados			


- I. Lista de asistencia y Verificación del quórum legal.
- II. Presentación y en su caso, aprobación del Acta correspondiente a la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de Comité Técnico.
- III. Seguimiento de Acuerdos.
- IV. Informe de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León respecto a la Situación Financiera y Proceso de Pago de Obras del proyecto L3 del STC Metrorrey.
- V. Presentación y Solicitud de autorización de pago de diversos Convenios Modificatorios en monto y plazo respecto a obras relacionadas con la infraestructura del proyecto L3 del STC Metrorrey.
 - Convenio Modificatorio No. 002 al Contrato de Obra Pública No. 13-09-009.
 - Convenio Modificatorio No. 001 al Contrato de Obra Pública No. 14-09-004.
 - Convenio Adicional No. 001 al Contrato de Obra Pública No. 14-09-005.
 - Convenio Adicional No. 001 al Contrato de Obra Pública No. 14-11-012
- VI. Informe de la Supervisión de Obra.
- VII. Informe del Fiduciario.

Respecto a los numerales uno y dos, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Ocho Inciso H) del fideicomiso los miembros del Comité Técnico aprobaron e instruyeron a la Secretaria de Actas a formalizar dicho documento. Respecto al numeral tres, el Comité Técnico se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Actas, en el cual se describe el seguimiento y estado que guarda cada uno de los acuerdos adoptados por el Órgano Colegiado, reportándose cumplidos los identificados con los números XIV.SO.01, XIV.SO.02, XIV.SO.03, XIV.SO.04, XIV.SO.05, XIV.SO.06, XIV.SO.07, XIV.SO.08, XIV.SO.09, XIV.SO.10, XIV.SO.11, XIV.SO.12 .

Respecto al numeral cuatro, el Comité Técnico del Fideicomiso 2209 se da por enterado y acusa de recibido.

Respecto al numeral cinco, se aprobaron e instruyó al fiduciario para su pago.

Respecto a los numerales seis y siete correspondientes al Informe de Supervisión de Obra e Informe del Fiduciario, los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 2209 "Línea 3 Metrorrey" se dan por enterados y acusan de Recibido.


Angélica Andreu Burguete
Funcionario Comisionado

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	San Luis Potosi, San Luis Potosí.		
Período	Partida: 20/04/2016 Regreso: 20/04/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico del proyecto "Cerritos-Tula"		

Actividades Realizadas y Resultados

1. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Comité Técnico.
2. Seguimiento de Acuerdos.
3. Informe de la Concesionaria y del Operador.
4. Informe del Auditor Operativo.
5. Informe del Fiduciario.
 - a) Ingresos - Egresos
 - b) Estados de Posición Financiera.
 - c) Fondo para el servicio de la Deuda.
 - d) Crédito Principal.
6. Asuntos Generales.

Respecto al punto número 1, la Prosecretaria de Actas sometió a consideración de los miembros del Comité el proyecto del Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Comité Técnico, la cual se aprobó.

Respecto al punto número 2, Con fundamento en la Cláusula Novena, inciso K), del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número 2130, el Comité Técnico aprueba el proyecto de Acta de la Trigésima Quinta Sesión Ordinaria de Comité Técnico en sus términos.


Respecto al punto número 3, Con fundamento en la Cláusula Novena, incisos B) y K), del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número 2130, el Comité Técnico toma nota y se da por enterado del informe presentado por la Concesionaria, con información de 2013 a 2016.

Respecto al punto número 4, Con fundamento en la Cláusula Novena, inciso K) del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número 2130, el Comité Técnico toma nota y se da por enterado del informe del Auditor Operativo, Despacho BinderZúñiga SLP, S.C.

Respecto al punto número 5, Con fundamento en la Cláusula Novena, incisos B), D) y J) del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago Número 2130, el Comité Técnico toma nota y se da por enterado del informe del Fiduciario

Respecto al punto 6, El Arq. Jorge Andrés Jiménez Vargas, en representación de Banobras mencionó el tema de los seguros que, de conformidad al Título de Concesión se deben de contratar durante el periodo de operación de la Vía Concesionada, en particular el Seguro de Responsabilidad Civil, el cual a la fecha no se tiene contratado.

Al respecto, la Concesionaria mencionó que el Seguro de Responsabilidad Civil no se ha contratado por falta de recursos, pero es muy importante definir los aspectos de esta contratación, o en caso de que no se pueda realizar dicha contratación la JEC deberá otorgar su conformidad.



Angélica Andreu Burguete

Funcionario Comisionado

Informe de Comisión


**Número de
comisión**

20434

Fecha


27/04/2016

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Tijuana, Baja California.		
Periodo	Partida: 24/04/2016 Regreso: 25/04/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico del Proyecto BRT Tijuana		
Actividades Realizadas y Resultados			
<p>1. Presentación y firma del Acta de Comité Técnico correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria celebrada el 4 de abril de 2016.</p> <p>2. Seguimiento de Acuerdos.</p> <p>3. Informe que presentan la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana y las empresas de Supervisión, respecto al avance físico y financiero del Proyecto.</p> <p>4. Presentación de seis convenios modificatorios a los contratos de obra pública.</p> <p>4. Informe del Fiduciario.</p> <p>Respecto al punto 1, el Comité Técnico del Fideicomiso 2202 "BRT Tijuana Corredor 1 puerta México - El Florido" aprueba el orden del día para su Segunda Sesión Extraordinaria.</p> <p>Respecto al punto 2, el Comité Técnico se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Actas, en el cual se describe el seguimiento y estado que guarda cada uno de los acuerdos adoptados por el Órgano Colegiado, reportándose cumplidos los identificados con los números SO.X.01, SO.X.02, SO.X.03, SO.X.04, SO.X.05, SO.X.06, SO.XI.07, SO.X.08, SO.X.09, SO.X.10, no reportándose Acuerdos en Proceso.</p> <p>Respecto al punto 3, el Comité Técnico del Fideicomiso 2202 "BRT Tijuana", recibe y se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana.</p> <p>Respecto al punto 4, De conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena, Inciso B) del contrato del Fideicomiso de Inversión y Administración No. 2202, el comité técnico se da por enterado de que no se modifica el importe autorizado mediante Acuerdo SO.V.09, adoptado en la séptima Sesión Ordinaria de Comité Técnico, celebrada el 26 de junio de 2015.</p> <p>Respecto al punto 5, el comité Técnico conforme a la Cláusula Novena Incisos A) y E) recibe y se da por enterado del informe presentado por la Fiduciaria.</p>			



Angélica Andreu Burguete
Funcionario Comisionado

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Mexicali, Baja califronia		
Periodo	Partida: 05/05/2016 Regreso: 06/05/2016		
Objeto de la Comisión	Recorrido del Proyecto "BRT Mexicali"		
Actividades Realizadas y Resultados			
<u>Actividad</u>			
<p>1. Recorrido de las obras de construcción del corredor troncal, que se realizarón con la aportación del Fondo, aportación Estatal y Municipal.</p> <p>2. Reunión de trabajo con el Director de Obras Públicas, el Secretario del Ayuntamiento y el Coordinador de Proyectos del Gobierno Municipal de Mexicali.</p>			
<u>Resultado</u>			
<p>1. Se realizó un recorrido por las principales rutas del proyecto, con el fin de analizar la problemática real del transporte público de pasajeros en la Ciudad de Méxicali, revisar el posible funcionamiento de los carriles confinados del diseño original del BRT, la reestructuración propuesta de rutas y la optimizacion de los servicios del transporte.</p> <p>2. Se revisó la propuesta del Presidente Municipal de poner a funcionar el Sistema Integrado de Transporte de Mexicali en octubre 2016, aprovechando la infraestructura vial ya construida y con terminal y paraderos simplificado con inversión privada sin subvención y reasignar el Apoyo para señalización y semaforización con prioridad al transporte público.</p> <p>El modelo que se propone contempla un programa de mejora continua que se hará a todas las rutas actuales del sistema.</p>			


Angélica Andreu Burguete
Funcionario Comisionado

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Guadalajara, Jalisco.		
Periodo	Partida: 16/05/2016 Regreso: 16/05/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico "Tren Ligero de Guadalajara"		

Actividades Realizadas y Resultados


1. Propuesta y en su caso aprobación del Orden del día.
2. Propuesta y en su caso aprobación del Acta de la reunión anterior.
3. Informe de avances de los componentes del Equipo de Transporte, Sistemas de Señalización y Control, Y Sistema de Recaudo del Convenio de Apoyo Financiero.
4. Avances de los componentes de Obra Pública del Convenio de Apoyo Financiero.
 - a) Reporte ejecutivo del avance físico y financiero de la obra por parte del Supervisor de obra civil ampliación al Norte y ampliación y remodelación de estaciones.
 - b) Supervisión externa de la obra pública de reubicación y construcción de la línea de Alta Tensión y Media Tensión (truncocónicos).
 - c) Componente de telecomunicaciones.

Respecto al numeral 1, El Director Jurídico de SITEUR, puso a consideración de los miembros el orden del día, lo cual fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes.

Respecto al numeral 2, El Director Jurídico de SITEUR, puso a consideración de los miembros el contenido del Acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria, misma que se encuentra firmada por quienes asistieron a dicha reunión.

Respecto al numeral 3, El Director Técnico informó que los técnicos estarán en la planta de la empresa Bombardier Transportation México S.A de C.V., la semana del 13 al 17 de Junio revisando preliminares y finales de componentes de los trenes.


Respecto al numeral 4, El Ingeniero Erik Sereno Tralbaldo proyectó los avances de la obra en forma global, tanto físico como financiero, homologando a su vez todos los componentes en un calendario global. El Ingeniero Raúl Castillo proyectó los informes respecto a los avances y observaciones de las obras de la ampliación 1 Km al Norte en sus diferentes rubros, así como por la supervisión externa en la Ampliación y Remodelación del Túnel y Superficie de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, y avances financieros de la obra ejecutada y estado de las estimaciones. FONADIN entera que los avances no serán reconocidos hasta que se autorice la reprogramación por Banobras. De igual forma solicita se de respuesta al oficio suscrito referente a los avances, estados que guardan los contratos del CAF, y la prórroga del mismo.



Angélica Andreu Burguete

Funcionario Comisionado


Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Monterrey, Nuevo Leon.		
Periodo	Partida: 25/05/2016 Regreso: 25/05/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico del Proyecto "Metrorrey"		
Actividades Realizadas y Resultados			
<p>1. Lista de asistencia y Verificación del quórum legal.</p> <p>2. Presentación y en su caso, aprobación de las Actas correspondientes a la Décimo Quinta Sesión ordinaria y Cuarta Sesión Extraordinaria de Comité Técnico, celebradas el 29 de Enero y 13 de abril de 2016, respectivamente.</p> <p>3. Informe de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León respecto a la Situación Financiera y Proceso de Pago de Obras del proyecto L3 del STC Metrorrey.</p> <p>4. Informe del Supervisor de Obra.</p> <p>5. Informe del Fiduciario.</p> <p>Respecto a los puntos 1 y 2, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Ocho Inciso H) del fideicomiso los miembros del Comité Técnico aprobaron e instruyeron a la Secretaria de Actas a formalizar dicho documento.</p> <p>Respecto al punto 3, el Comité Técnico del Fideicomiso 2209, se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Finanzas Y Tesorería General del Estado de Nuevo León respecto a la Situación Financiera y Proceso de Pago de Obras con cifras al 31 de diciembre de 2015.</p> <p>Respecto al punto 4, el Comité Técnico del Fideicomiso 2209 , de conformidad con lo establecido en la Cláusula Novena, Inciso D), se da por enterado y aprueba el informe presentado.</p> <p>Respecto al punto 5, el Comité Técnico del Fideicomiso 2209 , de conformidad con lo establecido en las Cláusulas Novena, Inciso E) y F) y Décima Octava, se da por enterado y aprueba el informe que rinde la institución Fiduciaria.</p>			



Angélica Andreu Burguete

Funcionario Comisionado

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Tijuana, Baja California.		
Periodo	Partida: 01/06/2016 Regreso: 02/06/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico del Proyecto BRT Tijuana		
Actividades Realizadas y Resultados			
<p>1. Presentación y firma del Acta de Comité Técnico correspondiente a la Segunda Sesión Extra-Ordinaria celebrada el 25 de abril de 2016.</p> <p>2. Seguimiento de Acuerdos.</p> <p>3. Informe que presentan la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana y las empresas de Supervisión, respecto al avance físico y financiero del Proyecto.</p> <p>4. Presentación de catorce Convenios Modificatorios a los contratos de Obra Pública 8 Convenios Modificatorios a los contratos de Obra Pública 11 Convenios Modificatorios de Obra.</p> <p>5. Informe del Fiduciario.</p> <p>Respecto al punto 1, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Ocho Inciso H) del fideicomiso 2202 "BRT Tijuana" los miembros del Comité Técnico aprueban e instruyen a la Secretaria de Actas a formalizar dicho documento.</p> <p>Respecto al punto 2, el Comité Técnico se da por enterado del informe que presenta la Secretaria de Actas, en el cual se describe el seguimiento y estado que guarda cada uno de los acuerdos adoptados por el Órgano Colegiado, reportándose cumplidos los identificados con los números SE.II.01, SE.II.02, SE.II.03, SE.II.04, SE.II.05, SE.II.06, SE.II.07, SE.II.08, SE.II.09, SE.II.10, SE.II.11, no reportándose Acuerdos en Proceso.</p> <p>Respecto al punto 3, el Comité Técnico del Fideicomiso 2202 "BRT Tijuana", recibe y se da por enterado.</p> <p>Respecto al punto 4, el Comité Técnico de Proyecto no autorizó la modificación de ocho convenios Modificatorios a los contratos de Obra pública y once convenios Modificatorios de Obra.</p> <p>Respecto al punto 5, el comité Técnico recibe y se da por enterado del informe presentado por el Fiduciario, el cual presenta la situación financiera del Fideicomiso</p>			


Angélica Andreu Burguete**Funcionario Comisionado**

Informe de Comisión

Número de comisión

20896

Fecha

10/06/2016

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Ciudad Juarez, Chihuahua		
Periodo	Partida: 08/06/2016 Regreso: 09/06/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico del Proyecto "Puentes Fronterizos de Chihuahua"		


Actividades Realizadas y Resultados

1. Propuesta y en su caso aprobación del Orden del día.
2. Instrucción para el pago del Supervisor Externo de Operación y Dictaminador de Accidentes Graves con cargo al patrimonio del Fideicomiso.
3. Informe de la contratación de la Empresa que llevará a cabo el estudio de Trafico de los Puentes Paso del Norte, Lerdo-Stanton, Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo.

Respecto al numeral 1, Los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 80745, aprueban por unanimidad el Orden del Día presentado.

Respecto al numeral 2, Los miembros del Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.5.3 numeral 1 y en la Cláusula Quinta inciso i), instruyen a la Fiduciaria a realizar el pago mensual de \$443,000.00 (Cuatrocientos cuarenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional) mas IVA por un termino de 60 meses, a favor de TEKIA INGENIEROS DE MÉXICO SA DE CV.

Respecto al numeral 3, Los miembros del Comité Técnico, con fundamento en la Cláusula 6.5.3 numeral 5 y en la Cláusula Décima Inciso b), instruyen a la Fiduciaria a realizar el pago con cargo al patrimonio del Fideicomiso hasta por la cantidad de \$3,000,000.00 (Tres Millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) mas IVA a la Empresa STEER DAVIES & GLEAVE DE MÉXICO SA DE CV., por concepto de la elaboración del Estudio de Tráfico, una vez que el Fideicomitente obtenga la factura que cumpla con la regulación fiscal vigente.


Angélica Andreu Burguete

Funcionario Comisionado

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Acapulco, Guerrero.		
Periodo	Partida: 27/06/2016 Regreso: 27/06/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico del Proyecto "Escénica Alterna- Túnel de Acapulco"		

Actividades Realizadas y Resultados

1. Lista de asistencia y Verificación del quórum legal.
2. Informe de la Concesionaria.
3. Informe del Ingeniero Independiente.
4. Informe del Fiduciario.
5. Determinación de fecha y lugar de celebración de la próxima sesión de Comité.

Respecto al punto número 1, Los miembros del Comité Técnico aprobaron el Orden del día.
 Desahogando el punto número 2, Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados y se tiene por rendido el informe.
 Desahogando el punto número 3, Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados y se tiene por rendido el informe.
 Desahogando el punto número 4, Se tiene por rendido el informe del Fiduciario en todos sus términos.
 Respecto al punto número 5, Se acuerda celebrar la siguiente sesión de Comité Técnico del Fideicomiso No. 1449, el día 22 de Julio de 2016, a las 12:00 horas en las oficinas que tiene la Concesionaria en la Ciudad de México.



Angélica Andreu Burguete
Funcionario Comisionado

Informe de Comisión

Número de comisión
21088

Fecha
15/07/2016

Nombre		Expediente	
ANDREU BURGUETE ANGELICA		99716	
Adscripción		Número de área	
Dirección de Operación Técnica y Seguimiento		152300	
Gerencia			
Gerencia de Seguimiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes			
Puesto	GERENTE		
Lugar	Ciudad Juarez, Chihuahua		
Periodo	Partida: 12/07/2016 Regreso: 13/07/2016		
Objeto de la Comisión	Comité Técnico del Proyecto "Puentes Fronterizos de Chihuahua"		

Actividades Realizadas y Resultados

- Propuesta y en su caso aprobación del Orden del día.
- Presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto de operación y de mantenimiento para el ejercicio 2016.
- Informe de la contratación de la empresa Steer Davies Gleave México, para la realización del Estudio de Tráfico de los Puentes Fronterizos de Ciudad Juárez.
- Presentación y, en su caso, aprobación del reembolso al Fideicomitente de los gastos efectuados en el puente Guadalupe Tornillo.
- Informe de la contratación de la empresa Tekia Ingenieros de México S.A de C.V., como Supervisor Externo de Operación y Dictaminador de Accidentes Graves.
- Presentación y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros al 31 de mayo de 2015.

Respecto al punto 1, El Comité Técnico del Fideicomiso 80745, con Fundamento en la Cláusula Novena, inciso b) y d) aprueban el Orden del día.


Respecto al punto 2, Los miembros del Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima a), instruyen al fideicomitente a presentar mensualmente, y en cada sesión al Comité Técnico, un reporte detallado de la aplicación de los recursos que la Fiduciaria le haya transferido conforme a los acuerdos SE03-06072016-A04 Y SE03-06072016-A05 anteriores.

Respecto al punto 3, Los miembros del Comité Técnico, con fundamento en la Cláusula Décima inciso a), instruyen al Fideicomitente a validar que se dé cumplimiento a los entregables establecidos en el contrato de prestación de servicios con la empresa Steer Davies Gleave México SA de CV., y que obtenga las facturas correspondientes a cada pago que cumplan con la regulación fiscal aplicable y que amparen los servicios prestados.

Respecto al punto 4, Los miembros del Comité Técnico, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.5.3 numeral 1 y en la Cláusula Décima inciso b), toman conocimiento de los gastos efectuados por el Fideicomitente para la construcción de diversas obras en el puente Guadalupe-Tornillo conforme a lo establecido en el Título de Concesión, como son: la construcción de cabinas y obra, cabina y obra de pasímetro, ampliación del carril 4 para exceso de dimensiones, sistema y equipamiento para peaje.

Respecto al punto 5, El Fideicomitente manifestó que la vigencia de este contrato será hasta el 9 de Junio de 2021, con un honorario mensual de \$443,000.00, mas IVA, mismos que serán ajustados cada año calendario conforme al INPC del año inmediato anterior.

Respecto al punto 6, Los miembros del Comité Técnico toman nota de la información financiera del Fideicomiso 80745 con cifras al 31 de mayo de 2016, y de conformidad a la Cláusula Décima inciso a) instruye a la Fideicomitente a entregar a la Fiduciaria un informe de las cuotas que ha recibido mensualmente el Fideicomiso, desglosando el IVA correspondiente.


Angélica Andreu Burguete
Funcionario Comisionado