

## **AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LA OBRA**

### **A). PROGRAMA CONTRA AVANCE FÍSICO FINANCIERO.**

En esta sección, el Programa General de los Trabajos que la Supervisora toma como referencia para comparar el avance, es el de fecha primero de Septiembre de 2010.

El Avance Real que la Supervisora toma como referencia para comparar con el Programa General de los Trabajos es el Físico Financiero.

El Avance Físico Financiero es el importe de los trabajos terminados – en estimaciones –

Las cifras resumen del mes son:

<b>CONCEPTO</b>	<b>%</b>	<b>CANTIDAD EN MDP</b>
Avance Acumulado Programado al 31 de Marzo de 2011 según programa primero de Septiembre de 2010	100 %	2,564.249
Avance Real Acumulado al 31 de Marzo de 2011 según importe de las estimaciones	87.68 %	2,248.338

Para información complementaria favor de consultar el ANEXO I – A

Las cantidades desde Diciembre de 2007 hasta Marzo de 2011 están conciliadas.

### **B). VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADA INCLUYENDO AVANCE FINANCIERO.**

En esta sección, el Programa General de los Trabajos que la Supervisora toma como referencia para comparar el avance, es el de fecha primero de Septiembre de 2010.

Los avances que la Supervisora reporta a petición de la Auditoria Externa Técnica son:

Avance Físico: Es la suma de los trabajos terminados – en estimaciones – más los trabajos en proceso y a partir del 30 de abril de 2009, más los anticipos pagados por el constructor conforme proceso aprobado para su reconocimiento.

Avance Financiero: Es el importe de los pagos ya entregado al constructor.

Avance Físico más Financiero: Es el importe de todos los trabajos en la obra, es decir, los ya pagados y los que faltan por pagar.

Las cifras resumen del mes son:

<b>CONCEPTO</b>	<b>%</b>	<b>CANTIDAD EN MDP</b>
Avance Acumulado Programado al 31 de Marzo de 2011 según programa primero de Septiembre de 2010	100 %	2,564.249
Avance Físico más Financiero Acumulado al 31 de Marzo de 2011.	87.86 %	2,252.873
Avance Financiero Acumulado	80.41 %	2,061.958
Avance Físico Acumulado al 31 de Marzo de 2011	87.86 %	2,252.873

Para información complementaria favor de consultar los ANEXOS I – A y I – B

Las cantidades desde Diciembre de 2007 hasta Marzo de 2011 están conciliadas.



Eliminado: Veinte para la obra y una fi (may y 2 párrafos)  
Artículo: 18 fracción II. (L.F.T. A.I. P.G.)  
Motivación son datos personales.

BANBRAS  
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

2011 SEP -2 AM 8:37



OBRA: FIDEICOMISO 1705  
"PARA APOYAR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL  
NUEVO RECINTO LEGISLATIVO DE LA CAMARA DE SENADORES"

DIRECCION FIDUCIARIA

[Redacted]

Systemec

Presente

Fecha: 31 / 08 / 11  
GI-NRLCS-0680-31082011

Asunto: Terminación de obra.

Me refiero al contrato para la ejecución de los trabajos consistentes en la construcción y equipamiento de la Nueva Sede del recinto Legislativo de la Cámara de Senadores (Nueva Sede), ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 135, Colonia Tabacalera, C.P.06030, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, celebrado el 7 de diciembre de 2007 entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) y Gami, Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V. (Gami), dicha obra supervisada por la empresa Servicios y Sistemas Tecnológicos para la construcción S.A. de C.V. (Systemec) la cual usted representa, comunicamos a usted lo siguiente:

Sobre el particular, y de conformidad en lo dispuesto en la cláusula DECIMA SÉPTIMA del referido contrato, vengo a notificarle la terminación de los Trabajos en el término establecido en el Quinto Convenio Modificadorio, por lo que le pido gire sus atentas instrucciones para la recepción de la obra y la verificación de la misma.

Esperando contar con su amable colaboración, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.



02 SEP 2011

GERENCIA FIDUCIARIA DE  
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PÚBLICOS

Atentamente  
[Redacted Signature]

C.c.p. Lic. Alejandro Busto Rodriguez.- Subdirector de Administración Fiduciaria.- Para su conocimiento.  
C.c.p. [Redacted] mismo fin.  
c.c.p. Lic. Sergio Ramos Galindo.- Subgerente de Negocios Públicos.- mismo fin.  
Archivo

GAMI, INGENIERIA E INSTALACIONES, S.A. de C.V.  
[Redacted]